

Utrustning och iordningställande

Lista på utrustning och i ordnings-
ställande skall förvaras i skydds-
rumsförrådet

Skyddsrumnummer:	1934938
Fastighetsbeteckning:	Stift pennan Midsommarkransen
Adress:	Fastlagsvägen 42
Kontrollant:	Jane-Erik Lindqvist
SRG:	181
Underskrift:	Jane-Erik Lindqvist
Datum:	2022-09-02

Utrustning och iordningställande

Gastät lucka:	Antal i förrådet:	Antal monterat:
<input type="checkbox"/> Gastäta luckor
<input type="checkbox"/> Demonterade stängningsbeslag
<input type="checkbox"/> Demonterade tätningslistor
Igensättning med betongelement:	Antal i förrådet:	Antal monterat:
<input type="checkbox"/> Igensättningar i begränsningsvägg
<input checked="" type="checkbox"/> Demonterade betongelement	12
<input checked="" type="checkbox"/> Träkilar	12
<input checked="" type="checkbox"/> Balkar	2
<input checked="" type="checkbox"/> Fästskruvar och muttrar	4
<i>Sätt upp betongelementen i karmens insida. Sätt upp balken på insidan så att den håller betongelementen på plats. Lås balken med tillhörande skruvar och muttrar. Kila betongelementen med träkilar mot balken. Täta mellan betongelementen med fogmassa.</i>		
Monterbar stege:	Antal i förrådet:	Antal monterat:
<input type="checkbox"/> Demonterad stege
Skyddsplåt för fredsventilation:	Antal i förrådet:	Antal monterat:
<input type="checkbox"/> Igensättningar i begränsningsvägg
<input checked="" type="checkbox"/> Betongproppar	6
<input checked="" type="checkbox"/> Tätningslistor	2
<input type="checkbox"/> Muttrar
<input checked="" type="checkbox"/> Skruvar	8
<input checked="" type="checkbox"/> Skyddsplåtar	2
Skyddsplåt för renslucka:	Antal i förrådet:	Antal monterat:
<input type="checkbox"/> Skyddsplåt på avloppsstammar
<input type="checkbox"/> Tätningslist
<input type="checkbox"/> Skruvar

Utrustning och iordningställande

Monterbara pelare: Antal i förrådet: Antal monterat:

- Monterbara pelare med fotplåt
Pelare ställs på plats. Genom att skruva på skruven i pelarens nederdel förlängs respektive förkortas pelaren. Skruva ut skruven så att pelaren står spänd mellan fotplåt och fäste i tak.

Uteluftskanal: Antal i förrådet: Antal monterat:

- Demonterad utvändig luftkanal 1

Fläktar: Antal i förrådet: Antal monterat:

- Fläktaggregat 1

- Gasfilter

- Dimfilter

Ovanför varje fläkt för gas- och dimfilter finns ett eller två plåtrör. Demontera dessa och sätt upp ett gas- och ett dimfilter på rörens plats.

- Vev 1

- Filter (75 m³/h) 1

- Filter (150 m³/h)

- Sandfilter
Se till att fri lufttillförsel till sandfiltret åstadkommes. Eventuell förrådshållen sand påfylls.

Tilluftskanal: Antal i förrådet: Antal monterat:

- Tilluftskanaler 1

Övertrycksmätare: Antal i förrådet: Antal monterat:

- Övertrycksmätare 1

Frånluftskanal: Antal i förrådet: Antal monterat:

- Frånluftskanaler 1

Övertrycksventil: Antal i förrådet: Antal monterat:

- Övertrycksventiler 1

- Utvändigt splitterskydd inkl. skruvar

Utrustning och iordningställande

Rörledningar:	Antal i förrådet:	Antal monterat:
<input checked="" type="checkbox"/> Avstängningsventiler på rörledningar <i>Stänges vid inrymning och öppnas vid behov.</i> 2
<hr/>		
Tappställe:	Antal i förrådet:	Antal monterat:
<input checked="" type="checkbox"/> Tappställe 1
<hr/>		
Golvbrunn:	Antal i förrådet:	Antal monterat:
<input checked="" type="checkbox"/> Golvbrunnar med avstängning <i>Stänges vid inrymning och öppnas vid behov.</i> 1
<input type="checkbox"/> Demonterade insatser till golvbrunnar
<hr/>		
Ventilgrop:	Antal i förrådet:	Antal monterat:
<input type="checkbox"/> Ventilgrop i golv <i>Ventil stänges vid inrymning.</i>
<hr/>		
Torrklosetter:	Antal i förrådet:	Antal monterat:
<input type="checkbox"/> Toalettutrymmen med fasta väggar
<input checked="" type="checkbox"/> Toalettutrymmen med väggar av väv 2
<input checked="" type="checkbox"/> Toalettkärl av papp <i>En plastsäck placeras i varje tunna.</i> 2
<input type="checkbox"/> Toalettkärl av plast
<hr/>		
Vattenkärl:	Antal i förrådet:	Antal monterat:
<input checked="" type="checkbox"/> Vattenkärl av papp <i>En plastsäck placeras i varje tunna. Vatten påfylls vid inrymning.</i> 600 l
<input type="checkbox"/> Vattenkärl av plast <i>Vatten påfylls vid inrymning.</i>
<hr/>		
Antenngenomföring:	Antal i förrådet:	Antal monterat:
<input checked="" type="checkbox"/> Demonterade förskruvning <i>Lokalisera genomföringen och montera förskruvningarna med antennkabel.</i> 1

