

# Utrustning och iordningställande

Lista på utrustning och i ordnings-  
ställande skall förvaras i skydds-  
rumsförrådet

Skyddsrumnummer: .....	1934943
Fastighetsbeteckning: .....	Stift pennan Midsommarkransen
Adress: .....	Faslagsvägen 44
Kontrollant: .....	Lars-Erik Lindqvist
SRG: .....	181
Underskrift: .....	Lars-Erik Lindqvist
Datum: .....	2002-09-02



## Utrustning och iordningställande

---

**Gastät lucka:** **Antal i förrådet:** **Antal monterat:**

- Gastäta luckor .....  
 Demonterade stängningsbeslag .....  
 Demonterade tätningsslistor .....
- 

**Igensättning med betongelement:** **Antal i förrådet:** **Antal monterat:**

- Igensättningar i begränsningsvägg .....  
 Demonterade betongelement ..... 12  
 Träkilar ..... 12  
 Balkar ..... 2  
 Fästskruvar och muttrar ..... 4
- Sätt upp betongelementen i karmens insida. Sätt upp balken på insidan så att den håller betongelementen på plats. Lås balken med tillhörande skruvar och muttrar. Kila betongelementen med träkilar mot balken. Täta mellan betongelementen med fogmassa.*
- 

**Monterbar steg:** **Antal i förrådet:** **Antal monterat:**

- Demonterad steg .....
- 

**Skyddsplåt för fredsventilation:** **Antal i förrådet:** **Antal monterat:**

- Igensättningar i begränsningsvägg .....  
 Betongproppar ..... 6  
 Tätningsslistor ..... 2  
 Muttrar .....  
 Skruvar ..... 8  
 Skyddsplåtar ..... 2
- 

**Skyddsplåt för renslucka:** **Antal i förrådet:** **Antal monterat:**

- Skyddsplåt på avloppsstammar .....  
 Tätningsslist .....  
 Skruvar .....
-

## Utrustning och iordningställande

**Monterbara pelare:** Antal i förrådet: Antal monterat:

- Monterbara pelare med fotplåt .....  
*Pelare ställs på plats. Genom att skruva på skruven i pelarens nederdel förlängs respektive förkortas pelaren. Skruva ut skruven så att pelaren står spänd mellan fotplåt och fäste i tak.*

**Uteluftskanal:** Antal i förrådet: Antal monterat:

- Demonterad utvändigt luftkanal .....

**Fläktar:** Antal i förrådet: Antal monterat:

- Fläktaggregat ..... 1 .....
- Gasfilter .....
- Dimfilter .....  
*Ovanför varje fläkt för gas- och dimfilter finns ett eller två plåtrör. Demontera dessa och sätt upp ett gas- och ett dimfilter på rörens plats.*
- Vev ..... 1 .....
- Filter (75 m<sup>3</sup>/h) ..... 1 .....
- Filter (150 m<sup>3</sup>/h) .....
- Sandfilter .....  
*Se till att fri lufttillförsel till sandfiltret åstadkommes. Eventuell förrådshållen sand påfylls.*

**Tilluftskanal:** Antal i förrådet: Antal monterat:

- Tilluftskanaler ..... 1 .....

**Övertrycksmätare:** Antal i förrådet: Antal monterat:

- Övertrycksmätare ..... 1 .....

**Frånluftskanal:** Antal i förrådet: Antal monterat:

- Frånluftskanaler ..... 1 .....

**Övertrycksventil:** Antal i förrådet: Antal monterat:

- Övertrycksventiler ..... 1 .....

- Utvändigt splitterskydd inkl. skruvar .....

## Utrustning och iordningställande

**Rörledningar:** Antal i förrådet: Antal monterat:

Avstängningsventiler på rörledningar ..... 2  
*Stänges vid inrymning och öppnas vid behov.*

**Tappställe:** Antal i förrådet: Antal monterat:

Tappställe ..... 1

**Golvbrunn:** Antal i förrådet: Antal monterat:

Golvbrunnar med avstängning ..... 1  
*Stänges vid inrymning och öppnas vid behov.*

Demonterade insatser till golvbrunnar .....

**Ventilgrop:** Antal i förrådet: Antal monterat:

Ventilgrop i golv .....  
*Ventil stänges vid inrymning.*

**Torrklosetter:** Antal i förrådet: Antal monterat:

Toalettutrymmen med fasta väggar ..... ..

Toalettutrymmen med väggar av väv ..... 2

Toalettkärl av papp ..... 2  
*En plastsäck placeras i varje tunna.*

Toalettkärl av plast .....

**Vattenkärl:** Antal i förrådet: Antal monterat:

Vattenkärl av papp ..... 600 l  
*En plastsäck placeras i varje tunna. Vatten påfylls vid inrymning.*

Vattenkärl av plast .....  
*Vatten påfylls vid inrymning.*

**Antenngenomföring:** Antal i förrådet: Antal monterat:

Demonterade förskruvning ..... 1  
*Lokalisera genomföringen och montera förskruvningarna med antennkabel.*

